

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东南退水明渠项目国债区级配套（包含垃圾		项目级次	01-本级	实施主管单位	334001-石家庄高新技术产业开发区	金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数	49207.028		到位数	49207.028	执行数	0		0
	其中：政府性基金预算资金	49207.028		其中：政府性基金预算资金	49207.028	其中：政府性基金预算资金	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为退水明渠项目建设，完成对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿，用于高新区空闲地块项目、绿色转型项目、循环化工园区6个项目的垃圾清运。	退水明渠项目建设，未完成对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿，高新区空闲地块项目、绿色转型项目、循环化工园区6个项目的垃圾清运项目未完成。	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拆迁安置和补偿	对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿	10	=	100	%	0	未完成	0.00
		数量指标	土方量	清运垃圾土方量	10	≥	2543982	立方米	0	未完成	0.00
		质量指标	拆迁安置和补偿情况	拆迁安置和补偿情况	10	文字描述		全部完成	0	未完成	0.00
		质量指标	垃圾清运效率	高效完成垃圾清运工作	10	文字描述		高效完成	未完成	未完成	0.00
	时效指标	及时性	完成及时性	5	文字描述		及时	未完成	未完成	0.00	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	5	=	100	%	0	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	为完成退水明渠项目建设	为退水明渠项目建设，完成对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿	15	文字描述		有影响	有影响	未完成	0.00
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	15	文字描述		有影响	有影响	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	未完成	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	0.00										

五、存在问题原因及整改措施

按照实际工作项目未实施。

填报人：崔丽强、于敏

联系电话：85095018、86568128

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。