

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年城建计划		项目级次	01-本级	实施主管单位	365001-石家庄高新技术产业开发区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		200	到位数		200	执行数		200	100	
	其中：政府性基金预算资金		200	其中：政府性基金预算资金		200	其中：政府性基金预算资金		200		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程总投资 13712.69万元，其中债券资金5100万元，主要建设一是饮水安全保障工程：曹家庄、堤上、徐村、靳庄和丽阳5村新建给水管网191855米，管径DN25mm-dn200mm;新建水表井1082座；二是污水治理提升工程：曹家庄、堤上、徐村、靳庄和丽阳5村新建污水管道85927米，管径DN110mm-DN500mm。对曹家庄、堤上、徐村、靳庄和周家庄五座污水处理站进行提标改造，采用A20+MBR+人工湿地工艺，总设计规模1500吨/天。				该项目污水管网、供水管网和污水处理站均已完工。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建水表井的数量	徐村、丽阳、靳庄、曹家庄、堤上、周家庄等六个村供水水表	10	≥	1100	座	1100	完成	10
		质量指标	丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程	完成南水北调江水置换及五座污水处理站提标改造	20	文字描述		竣工验收报告1份	已完成竣工验收	完成	20
		时效指标	丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程建设周期	从2023年12月开始建设，至2025年12月建设完成投入使用，建设工期24个月。	10	=	24	月	24	完成	10
		成本指标	本项目所产生的费用	2025年完成建设的费用	10	=	200	万元	200	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高农村饮水安全保障	改善农村人居环境	10	文字描述		徐村、丽阳、靳庄、曹家庄、堤上、周家庄等六个村居民	污水管网和污水处理站均已完成，大幅改善污水处理情况	完成	10
		可持续影响指标	改善地下水环境	遏止地下水开采	20	文字描述		丘头镇地下水位持续回升	地下水位持续回升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李浩鹏			联系电话:	18032828127						